

ENTIDAD PRESTADORA SE SERVICIOS DE LAMBAYEQUE S.A



GERENCIA TECNICA

AVANCE FISICO Y ESTADO SITUACIONAL
DE LAS OBRAS DE LOS PROGRAMAS:
FENOMENO EL NIÑO Y
SHOCK DE INVERSIONES AL 31 DE
ENERO DEL 2008



SUB GERENCIA DE OBRAS

GERENTE TECNICO:
ING. MANUEL IRIGOYEN TENORIO

SUB GERENTE DE OBRAS:
ING. MAXIMILIANO SANCHEZ VILLANUEVA

CHICLAYO - FEBRERO DEL 2008

OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA



ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

GERENCIA TÉCNICA
SUB GERENCIA DE OBRAS

"FENOMENO EL NIÑO 2006"

AVANCE FÍSICO : AL 31 DE ENERO DEL 2008

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA										
ITEM N°	PROYECTO DE INVERSIÓN	UBICACIÓN	ING. RESIDENTE (R) ING. SUPERVISOR (S)	MONTO DE TRANSF. SI DEL O.R.L.	MONTO EXPEDIENTE TÉCNICO SI.	PLAZO DE EJECUC. EX. TÉCNICO	FECHA		AVANCE %	ESTADO SITUACIONAL
							INICIO	TERMINO REAL		
1.-	Mejoramiento Colector Ø 16" Parque Industrial	Pimental	(R) Ing. Abelardo de la Torre Seminario (S) Ing. Gerardo Alegría Olazabal	453,740.00	486,287.65	60 días Calendarios	02/07/2007	14/11/2007	100.00	Culminada Por Recepcionar
2.-	Mejoramiento Emisor Sur Ø 14" (434.00ml) Ciudad Eten	Eten	(R) Ing. Cesar Zapater Sorluz (S) Ing. Hugo Burga Rangell	250,000.00	346,051.62	160 días Calendarios	04/05/2007	10/11/2007	100.00	Culminada Por Recepcionar
3.-	Mejoramiento Colector Central Bolognesi C-1 Ø 24" - Chiclayo	Chiclayo	(R) Ing. Pedro Urdales Esqueche (S) Ing. Abelardo Cadenillas Sanchez	105,120.00	188,094.31	60 días Calendarios	06/02/2007	06/04/2007	100.00	Culminada y Recepcionada
4.-	Mejoramiento del Emisor Sur Ø 10" (218.50ml)	Picó	(R) Ing. Luis Gutierrez Coba (S) Ing. Abelardo Cadenillas Sanchez	40,000.00	40,052.66	30 días Calendarios	14/02/2007	15/03/2007	100.00	Culminada y Recepcionada
5.-	Mejoramiento Colector Principal Av. A.B.Legula - F.Belaunde Ø 16" - 28" - Chiclayo	Chiclayo	(R) Ing. Max Araujo Farro (S) Ing. Victor Aurelio Bravo Monje	264,500.00	399,840.60	90 días Calendarios	21/03/2007	19/07/2007	100.00	Culminada Por Recepcionar
6.-	Mejoramiento Colector Principal Av. Zarumilla Ø 40"-42"	Chiclayo	(R) Ing. Percy Rivadineyra Cespedes (S) Ing. Ricardo Tepe Atoche	2'364,620.00	3'150,168.56	240 días Calendarios	20/08/2007	15/04/2008	62.56	En Ejecución
7.-	Mejoramiento Colector Principal Panamá Ø 24"-28"-32"- J.L.Ortiz	J.L.Ortiz	(R) Ing. Victor Rodriguez Zelada (S) Ing. Ricardo Tepe Atoche	613,960.00	1'172,912.85	210 días Calendarios	19/06/2007	22/02/2008	93.78	En Ejecución
8.-	Mejoramiento Emisor Sur Ø 16" Cales Bolivar - Contoy y Prolongación Tupac Amaru (1,200ml)	Monsefu	(R) Ing. José Guíñones Yahiro (S) Ing. José Barba Mayqui	550,000.00	668,617.23	165 días Calendarios	26/02/2007	15/03/2008	78.00	En Ejecución
9.-	Mejoramiento Colector Mariscal Nieto y Faustino Sarmiento Ø 21"-24"	Chiclayo	(R) Ing. Max Araujo Farro (S) Ing. Hugo Burga Rangell	326,800.00	496,413.14	90 días Calendarios	12/11/2007	15/03/2008	48.77	En Ejecución
10.-	Mejoramiento Colector Principal Av. La Unión Ø 28" - La Victoria	Chiclayo	(R) Ing. Cesar Zapater Sorluz (S) Ing. Hugo Burga Rangell	201,610.00	341,452.52	60 días Calendarios	07/06/2007	12/02/2008	96.73	En Ejecución

I.A.M.T - 01/S.G.O.

Fecha : Chiclayo, 08 de Febrero del 2008





ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

GERENCIA TÉCNICA
SUB GERENCIA DE OBRAS

"SHOCK DE INVERSIONES 2006"

AVANCE FÍSICO : AL 31 DE ENERO DEL 2008

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA										
ITEM N°	P.J N°	PROYECTO DE INVERSIÓN	UBICACIÓN	ING. RESIDENTE	MONTO DEL PROYEC. S/	PLAZO DE EJECUC.	FECHA		AVANCE %	ESTADO SITUACIONAL
							INICIO	TERMINO REAL		
1	31874	Renovación de La Red de Agua Potable y Colector de La calle Leticia y sus Transversales desde La Av. Saénz Peña hasta la Av. Balta	Chiclayo	Ing. José Perla Cespedes	1'349,116.98	150 días	19/02/2007	01/12/2007	100.00	Culminada Amp. De Obra en aprob.
2	20244	Renovación Red Agua Potable y Alcantarillado PP JJ San Francisco Buenos Aires-Chiclayo	Chiclayo	Ing. Teodoro Casas Piñfi	1'291,738.97	150 días	19/02/2007	25/08/2007	100.00	Culminada Por recepcionar
3	25142	Renovación Red Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias P.J Diego Ferre- Chiclayo	Chiclayo	Ing. José Perla Cespedes	1'264,191.11	120 días	22/02/2007	15/02/2008	97.00	Paralizada falta reponer pavimento
4	25133	Renovación Red Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias P.J. Muro- Chiclayo	Chiclayo	Ing. Percy Rivadeneyra Cespedes	1'063,991.24	120 días	15/02/2007	22/12/2007	100.00	Culminada Por recepcionar
5	20252	Instalación Red de Agua Potable y Ampliación de Alcantarillado con Conexiones domiciliarias del Sector Villa Perpetuo Socorro-Puerto Eten	Puerto Eten	Ing. Alexander Vidaurre Pastor	1'047,659.64	150 días	26/02/2007	26/02/2008	68.53	En Ejecución.
6	30881	Renovación de la Red de Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias de la Urb. Chiclayo	Chiclayo	Ing. Victor Vera Ruiz	2'049,968.86	120 días	17/04/2007	14/03/2008	83.50	La Obra se reinicio por la modalidad de Administración Directa el 14/01/2008, luego de haber sido liquidada al Contratista Consorcio Royal

Fecha : Chiclayo, 08 de Febrero del 2008

I.A.M.T - GT/S.G.O



OBRAS POR CONTRATA



ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

GERENCIA TÉCNICA
SUB GERENCIA DE OBRAS

"SHOCK INVERSIONES 2006"

AVANCE FÍSICO: AL 31 DE ENERO DEL 2008

OBRAS POR CONTRATA												
ITEM N°	P.I. N°	PROYECTO DE INVERSIÓN	UBICACIÓN	ING. RESIDENTE (R) ING. SUPERVISOR (S)	CONTRATISTA	PRESUPUESTO DE OBRA S/.	MONTO CONTRATADO S/.	PLAZO DE EJECUC.	FECHA		AVANCE %	ESTADO SITUACIONAL
									INICI.	TERM. REAL		
1	10606	Mejoramiento de la Laguna de Estabilización de llimo y Construcción de Emisor Ø 8" al Dren Marcelo - llimo	llimo	(R) Ing. José Valqui Tapia (S) Ing. Jorge Luis Portillo Sampán	Corporación Leo	1'177,200.46	1'582,257.86	120 días	24/04/2007	10/11/2007	100.00	Culminada por Recepcionar
2	21802	Instalación Red de Alcantarillado y Ampliación de Red de Agua Potable de los Pueblos Jóvenes Miraflores y San Andrés - Zaña	Zaña	(R) Ing. Carlos F. Raffo Ramirez (S) Ing. José H. Quintana Acuña	Consorcio Zaña	1'631,979.20	1'641,979.20	240 días	07/06/2007	15/02/2008	87.08	En Ejecución
3	26479	Mejoramiento del Colector Sur (UNPRO) y Colector Ramon Castilla de la Ciudad de Lambayeque	Lambayeque	-	Consorcio Royal	1'873,981.00	2'000,905.78	-	-	-	-	-
4	28947	Construcción Planta de Tratamiento Agua Residuales de la Localidad de Oyotun	Oyotun	-	Construtora San Juan	1'270,969.00	1'312,921.85	-	-	-	-	-
5	28582	Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del C.P. Capote - Pico	Pico	-	Consorcio Salomón	1'771,127.00	1'516,806.61	-	-	-	-	-

OBSERVACIONES:

I.A.M.T - O.T.S.G.O

- Item 3.- La Obra del P.I.N° 26479: Resolución Administrativa de Contrato - Liquidación de Obra - Determinación por Administración Directa
- Item 4.- La Obra del P.I.N° 28947: Por Iniciar Reformulación del Expediente Técnico - Re evaluación OPI-UF (Nuevos Componentes)
- Item 5.- La Obra del P.I.N° 28582: Resolución Administrativo de Contrato

Fecha : Chiclayo, 08 de Febrero del 2008



ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

GERENCIA TÉCNICA
SUB GERENCIA DE OBRAS

SHOCK INVERSIONES 2007

AVANCE FÍSICO : AL 31 ENERO DEL 2008

OBRAS POR CONTRATA												
ITEM N°	P.J N°	PROYECTO DE INVERSIÓN	UBICACIÓN	ING. RESIDENTE (R) ING. SUPERVISOR (S)	CONTRATISTA	PRESUPUESTO DE OBRA S/.	MONTO CONTRATADO S/.	PLAZO DE EJECUC.	FECHA		AVANCE %	ESTADO SITUACIONAL
									INICIO	TERMINO		
1	24381	Ampliación de la Red de Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias del P.J San Luis Mochumi	Mochumi	(R) Victor Manuel Gonzales Medina (S) Cesar Zapatef Sorokuz	Constructora San Juan S.R.L.	745.887.05	871.298.35	120 días	30/11/2007	28/03/2008	61.02	En Ejecución
2	24507	Ampliación y Reforzamiento de Redes de Agua Potable e Instalaciones de Redes de Alcantarillado y Conex. Domic. De la Habitación Urb. Salamanca I Etapa	J. L. Ortiz	(R) Ing. Wilmar Morales Portilla (S) Ing. Jorge Luis Portilla Sampén	Corporación Cesar's S.A.C	726.681.81	726.681.81	90 días	20/11/2007	17/02/2008	78.93	En Ejecución

I.A.M.T - G.T/S.G.O

Fecha : Chiclayo, 07 de Febrero del 2008

