

GERENCIA TÉCNICA – SUB. GERENCIA DE OBRAS
ESTADO SITUACIONAL Y AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS DE LOS
PROGRAMAS FENÓMENO EL NIÑO Y SHOCK DE INVERSIONES AL
26 DE MAYO DEL 2008



GERENTE TÉCNICO

:ING. MANUEL IRIGOYEN TENORIO

SUB. GERENTE DE OBRAS

:ING. MAXIMILIANO SANCHEZ VILLANUEVA

CHICLAYO – MAYO DEL 2008

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA



ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

GERENCIA TÉCNICA
SUB GERENCIA DE OBRAS

"FENOMENO EL NIÑO 2006"

AVANCE FÍSICO : AL 26 DE MAYO DEL 2008

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

ITEM N°	PROYECTO DE INVERSIÓN	UBICACIÓN	ING.RESIDENTE (R) ING. SUPERVISOR (S)	MONTO DE TRANSF. S/ DEL G.R.L.	MONTO EXPEDIENTE TÉCNICO S/.	PLAZO DE EJECUC. EX. TÉCNICO	FECHA		AVANCE %	ESTADO SITUACIONAL
							INICIO	TERMINO REAL		
1.-	Mejoramiento Colector Ø 16" Parque Industrial	Pimentel	(R) Ing. Abelardo de la Torre Seminario (S) Ing. Gerardo Alegría Olazabal	453,740.00	488,287.95	60 días Calendarios	02/07/2007	14/11/2007	100.00	Por Liquidar
2.-	Mejoramiento Emisor Sur Ø 14" (434.00ml) Ciudad Eten	Eten	(R) Ing. Cesar Zapatel Soraluz (S) Ing. Hugo Burga Rangel	250,000.00	348,051.82	180 días Calendarios	04/06/2007	10/11/2007	100.00	Por Liquidar
3.-	Mejoramiento Colector Central Bolognesi C-1 Ø 24" - Chiclayo	Chiclayo	(R) Ing. Pedro Urdiales Esqueche (S) Ing. Abelardo Cadenillas Sanchez	105,120.00	188,694.31	60 días Calendarios	06/02/2007	06/04/2007	100.00	Por Liquidar
4.-	Mejoramiento del Emisor Sur Ø 10" (218,50ml)	Picsi	(R) Ing. Luis Gutierrez Cuba (S) Ing. Abelardo Cadenillas Sanchez	40,000.00	40,052.66	30 días Calendarios	14/02/2007	15/03/2007	100.00	Por Liquidar
5.-	Mejoramiento Colector Principal Av. A.B.Legula - F. Belaunde Ø 16" - 28" - Chiclayo	Chiclayo	(R) Ing. Max Araujo Farro (S) Ing. Victor Aurelio Bravo Monje	264,500.00	399,840.60	90 días Calendarios	21/03/2007	19/07/2007	100.00	Por Liquidar
6.-	Mejoramiento Colector Principal Av. Zarumilla Ø 40"-42"	Chiclayo	(R) Ing. Percy Rivadeneyra Cespedes (S) Ing. Ricardo Tepe Atoche	2'354,620.00	3'150,168.36	240 días Calendarios	20/08/2007	-	76.00	En Ejecución
7.-	Mejoramiento Colector Principal Panamá Ø 24"-28"-32"- J.L. Ortiz	J.L. Ortiz	(R) Ing. Victor Rodriguez Zelada (S) Ing. Ricardo Tepe Atoche	813,960.00	1'172,912.85	210 días Calendarios	19/05/2007	22/02/2008	100.00	Por Liquidar
8.-	Mejoramiento Emisor Sur Ø 16" Calles Bolivar - Conroy y Prolongación Tupac Amaru (1,200 ml)	Monsefú	(R) Ing. José Quiñones Yahiro (S) Ing. José Barba Mayqui	550,000.00	868,617.23	165 días Calendarios	26/02/2007	-	87.00	En Ejecución
9.-	Mejoramiento Colector Mariscal Nieto y Faustino Sarmiento Ø 21" - 24"	Chiclayo	(R) Ing. Maximiliano Sanchez Villanueva (S) Ing. Hugo Burga Rangel	326,800.00	496,413.14	90 días Calendarios	12/11/2007	-	76.19	*. Obra de Saneamiento al 100% *. Por Recepcionar. *. Falta Reponer Pavimento Convenio con G.P.CH.
10.-	Mejoramiento Colector Principal Av. La Unión Ø 28" - La Victoria	Chiclayo	(R) Ing. Cesar Zapatel Soraluz (S) Ing. Hugo Burga Rangel	201,610.00	341,452.52	60 días Calendarios	07/08/2007	12/02/2008	100.00	Por Liquidar

Fecha : Chiclayo, 26 de Mayo del 2008

EPSEL S.A.
Ing. Maximiliano Sanchez Villanueva
REG. C. U. N° 22814
Sub Gerencia de Obras y Catastro Técnico

I.A.M.T - GT/S.G.O



ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

GERENCIA TÉCNICA
SUB GERENCIA DE OBRAS

"SHOCK DE INVERSIONES 2006"

AVANCE FÍSICO : AL 26 DE MAYO DEL 2008

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

ITEM N°	SNIP N°	PROYECTO DE INVERSIÓN	UBICACIÓN	ING. RESIDENTE	MONTO DEL PROYEC. S/	PLAZO DE EJECUC.	FECHA		AVANCE %	ESTADO SITUACIONAL
							INICIO	TERMINO REAL		
1	31674	Renovación de La Red de Agua Potable y Colector de La Calle Leticia y sus Transversales desde La Av. Saénz Peña hasta la Av. Balta	Chiclayo	Ing. José Perla Cespedes	1'349,116.98	150 días	19/02/2007	01/12/2007	100.00	Por Recepcionar
2	20244	Renovación Red Agua Potable y Alcantarillado PP-JJ San Francisco Buenos Aires - Chiclayo	Chiclayo	Ing. Teodoro Casas Pisfil	1'291,738.97	150 días	19/02/2007	25/08/2007	100.00	Por Recepcionar
3	25142	Renovación Red Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias P.J Diego Ferre - Chiclayo	Chiclayo	Ing. José Perla Cespedes	1'264,191.11	120 días	22/02/2007	21/09/2007	97.00	*- Obra de Saneamiento al 100% *- Por Recepcionar *- Falta Reponer Pavimento Convenio con G.P.CH
4	25133	Renovación Red Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias P.J Muro - Chiclayo	Chiclayo	Ing. Percy Rivadeneyra Cespedes	1'063,991.24	120 días	15/02/2007	22/12/2007	100.00	Por Liquidar
5	20252	Instalación Red de Agua Potable y Ampliación de Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias del Sector Villa Perpetuo Socorro - Puerto Eten	Puerto Eten	Ing. Victor Rodriguez Zelada	1'047,659.64	150 días	28/02/2007	-	82.00	En Ejecución
6	30851	Renovación de la Red de Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias de la Urb. Chiclayo	Chiclayo	Ing. Victor Vera Ruiz	2'049,968.86	120 días	17/04/2007	15/04/2008	94.00	La Obra se reinicio por la modalidad de Administración Directa el 14/01/2008, luego de la Resolución del Contrato Suscrito *- Obra de Saneamiento al 100% *- Por Recepcionar *- Falta Reponer Pavimento Convenio con G.P.CH

Fecha : Chiclayo, 26 de Mayo del 2008

EPSEL S.A.
Ing. Maximiliano Sánchez Villanueva
R.C. N° 22314
Ingeniería de Obras y Catastro Técnicas

I.A.M.T - GT/S.G.O



ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

GERENCIA TÉCNICA
SUB GERENCIA DE OBRAS

SHOCK INVERSIONES 2007

AVANCE FÍSICO : AL 26 DE MAYO DEL 2008

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

ITEM N°	SNIP N°	PROYECTO DE INVERSIÓN	UBICACIÓN	ING. RESIDENTE	MONTO DEL PROYECTO S/.	PLAZO DE EJECUC.	FECHA		AVANCE %	ESTADO SITUACIONAL
							INICIO	TERMINO PROG.		
1.-	9310	Ampliación de Redes de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias del P.J Fanny Abanto Calle - Chiclayo	Chiclayo	Ing. Abelardo De La Torre Seminario	1'080,034.12	150 días Calendarios	08/03/2008	04/08/2008	35.00	En Ejecución
2.-	27277	Instalación de Red de Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias del PP.JJ. La Unión, Localidad de Mocupe	Mocupe	Ing. Victor Rodriguez Zelada	178,433.40	45 días Calendarios	10/03/2008	24/04/2008	100.00	Por Recepcionar

I.A.M.T - GT/S.G.O

Fecha : Chiclayo, 26 de Mayo del 2008

EPSEL S.A.
Ing. Maximiliano Sánchez Villanueva
REG. U.P. N° 22814
Int. Mercado de Obras y Catastro Tárcoles

OBRAS POR CONTRATA



ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

GERENCIA TÉCNICA
SUB GERENCIA DE OBRAS

"SHOCK INVERSIONES 2006"

AVANCE FÍSICO: AL 26 DE MAYO DEL 2008

OBRAS POR CONTRATA												
ITEM N°	SNP N°	PROYECTO DE INVERSIÓN	UBICACIÓN	ING. RESIDENTE (R) ING. SUPERVISOR (S)	CONTRATISTA	PRESUPUESTO DE OBRA S/.	MONTO CONTRATADO S/.	PLAZO DE EJECUC.	FECHA		AVANCE %	ESTADO SITUACIONAL
									INICIO	TERM. REAL		
1	10908	Mejoramiento de la Laguna de Estabilización de lodos y Construcción de Emisor Ø 5' al Dren Marcelo - Ilimo	Ilimo	(R) Ing. José Valqui Tapa (S) Ing. Jorge Luis Portilla Sampén	Corporación Leo	1'177,200.46	1'182,257.96	120 días	24/04/2007	10/11/2007	100.00	Por Recepcionar
2	21802	Instalación Red de Alcantarillado y Ampliación de Red de Agua Potable de los Pueblos Jóvenes Miraflores y San Andrés -Zaña	Zaña	(R) Ing. Carlos F. Raffo Ramirez (S) Ing. José H. Quintana Acuña	Consortio Zaña	1'631,979.20	1'641,979.20	340 días	07/05/2007	06/02/2008	100.00	Por Recepcionar
3	28478	Mejoramiento del Colector Sur (UNPRO) y Colector Ramón Castilla de la Ciudad de Lambayeque	Lambayeque	-	Consortio Royal	1'873,961.00	2'000,606.78	-	-	-	-	-
4	28947	Construcción Planta de Tratamiento Agua Residuales de la Localidad de Oyotun	Oyotun	-	Construtora San Juan	1'270,988.00	1'312,921.85	-	-	-	-	-
5	28582	Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del C.P. Capote - Pical	Pical	-	Consortio Salomón	1'771,127.00	1'516,926.61	-	-	-	-	-

OBSERVACIONES:

I.A.M.T - GT/5 G.O.

- Item 3.- La Obra del P.I.N° 28479: Resolución Administrativa de Contrato - Liquidación de Obra - Determinación por Administración Directa
- Item 4.- La Obra del P.I.N° 28947: Por Iniciar Reformulación del Expediente Técnico - Re evaluación OPI-UF (Nuevos Componentes)
- Item 5.- La Obra del P.I.N° 28582: Resolución Administrativo de Contrato

Fecha : Chiclayo, 26 de Mayo del 2008

EPSE S.A.

 Ing. Maximiliano Sánchez Villaverde
 R.S.O. N.º 147 22814
 Sub Gerente de Obras y Cabezas Técnicas



ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

GERENCIA TÉCNICA
SUB GERENCIA DE OBRAS

SHOCK INVERSIONES 2007

AVANCE FÍSICO : AL 26 DE MAYO DEL 2008

OBRAS POR CONTRATA

ITEM N°	SNP N°	PROYECTO DE INVERSIÓN	UBICACIÓN	ING. RESIDENTE (R) ING. SUPERVISOR (S)	CONTRATISTA	PRESUPUESTO ESP. TÉCNICO S/	MONTO CONTRATADO S/	PLAZO DE EJECUC.	FECHA		AVANCE %	ESTADO SITUACIONAL
									INICIO	TERMINO PROG.		
1	24381	Ampliación de la Red de Agua Potable y Alcantarillado Con Conexiones Domiciliarias del P.J San Luis -Mochumi	Mochumi	(R) Victor Manuel Gonzales Medina (S) Cesar Zapateo Sorales	Constructora San Juan S.R.L.	745.887.05	871.298.35	120 días	30/11/2007	25/03/2008	100.00	Por Liquidar
2	24327	Ampliación y Reforzamiento de Redes de Agua Potable e Instalaciones de Redes de Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias de la Habitación Urb. Salamanca I Esp. S.	J. L. Ortiz	(R) Ing. Wilmar Morales Portilla (S) Ing. Jorge Luis Portilla Sampén	Corporación Cesar's S.A.C	726.681.81	726.681.81	90 días	30/11/2007	17/02/2008	100.00	Por Liquidar
3	17704	Ampliación y Reforzamiento Redes Agua Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias PPJJ Las Flores de la Pradera y Miguel Ángel Barba Grosso	Pimental	(R) Ing. Cesar Revolledo Manica (S) Ing. Gerardo Enrique Alegría Chazabal	Corporación Cesar's S.A.C	872.974.41	872.974.41	120 días	08/02/2008	04/05/2008	80.00	En Ejecución
4	38340	Instalación de la Red de Agua Potable, Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias del AAHH Nuevo Cerropon - Chiclayo	Chiclayo	(R) Ing. Juan Belcer Quiroz Mega (S) Ing. Norberth M. Bustamante Mondragón	Consorcio Lambayeque	622.196.56	628.976.48	120 días	-	-	1.00	Inicio de plazo Contractual Sujeto al Otorgamiento del Adelanto Directo
5	35811	Ampliación de Redes de Agua Potable con Conexiones Domiciliarias del P.J. Saul Centonal Humani y Mejoramiento del Servicio Este de la Ciudad de Chiclayo	Chiclayo	(R) Ing. Wilmar Santiago Morales Portilla (S) Ing. Jorge Luis Portilla Sampén	Consorcio Lambayeque	756.227.85	680.604.80	90 días	17/04/2008	15/07/2008	50.00	En Ejecución
6	34325	Ampliación de Redes de Agua Potable, Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias en la U.V. Ernesto Vilches Alcantara	Ferreñafe	(R) Ing. Cesar Mirante Pastor (S) Ing. Néstor Raúl Salinas Vázquez	Consorcio Concha - Diaz Diaz Carlos Fernando	1.148.070.55	1.033.266.90	150 días	15/03/2008	13/07/2008	65.00	En Ejecución

Fecha : Chiclayo, 26 de Mayo del 2008

L.A.M.T - G.T/S.G.O

EPSE S.A.
 Ing. Maximiliano José Villegas
 M.C. N° 22014
 Sub Gerente de Obras y Construcción