



ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE

GERENCIA TÉCNICA – SUB. GERENCIA DE OBRAS

ESTADO SITUACIONAL Y AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS DE LOS PROGRAMAS FENÓMENO EL NIÑO Y SHOCK DE INVERSIONES AL 29 DE FEBRERO DEL 2008



GERENTE TÉCNICO

:ING. MANUEL IRIGOYEN TENORIO

SUB. GERENTE DE OBRAS

:ING. MAXIMILIANO SANCHEZ VILLANUEVA

CHICLAYO – MARZO DEL 2008



ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA



ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

GERENCIA TÉCNICA
SUB GERENCIA DE OBRAS

"FENOMENO EL NIÑO 2006"

AVANCE FÍSICO : AL 29 DE FEBRERO DEL 2008

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA										
ITEM N°	PROYECTO DE INVERSIÓN	UBICACIÓN	ING.RESIDENTE (R) ING. SUPERVISOR (S)	MONTO DE TRANSF. S/ DEL G.R.L.	MONTO EXPEDIENTE TÉCNICO S/	PLAZO DE EJECUC. EX. TÉCNICO	FECHA		AVANCE %	ESTADO SITUACIONAL
							INICIO	TERMINO REAL		
1.-	Mejoramiento Colector Ø 16" Parque Industrial	Pimental	(R) Ing. Abelardo de la Torre Seminario (S) Ing. Gerardo Alegria Olazabal	453,740.00	486,287.95	60 días Calendarios	02/07/2007	14/11/2007	100.00	Culminada y Recepcionada
2.-	Mejoramiento Emisor Sur Ø 14" (434.00ml) Ciudad Eten	Eten	(R) Ing. Cesar Zapatei Sorraluz (S) Ing. Hugo Burga Rangel	250,000.00	346,051.82	160 días Calendarios	04/06/2007	10/11/2007	100.00	Culminada y Recepcionada
3.-	Mejoramiento Colector Central Bolognesi C-1 Ø 24" - Chiclayo	Chiclayo	(R) Ing. Pedro Urteales Esqueche (S) Ing. Abelardo Cadenillas Sanchez	105,120.00	188,694.31	60 días Calendarios	06/02/2007	06/04/2007	100.00	Culminada y Recepcionada
4.-	Mejoramiento del Emisor Sur Ø 10" (218.50ml)	Pical	(R) Ing. Luis Gutierrez Cuba (S) Ing. Abelardo Cadenillas Sanchez	40,000.00	40,052.66	30 días Calendarios	14/02/2007	15/03/2007	100.00	Culminada y Recepcionada
5.-	Mejoramiento Colector Principal Av. A.B.Legula - F. Belaunde Ø16" - 28" - Chiclayo	Chiclayo	(R) Ing. Max Araujo Farro (S) Ing. Victor Aurelio Bravo Monje	264,500.00	399,840.60	90 días Calendarios	21/03/2007	19/07/2007	100.00	Culminada Por Recepcionar
6.-	Mejoramiento Colector Principal Av. Zarumilla Ø 40"-42"	Chiclayo	(R) Ing. Percy Rivadeneira Céspedes (S) Ing. Ricardo Tepe Atoche	2'354,620.00	3'150,168.36	240 días Calendarios	20/06/2007	15/04/2008 programada	72.71	En Ejecución
7.-	Mejoramiento Colector Principal Panamá Ø 24"-28"-32"- J.L. Ortiz	J.L. Ortiz	(R) Ing. Victor Rodríguez Zelada (S) Ing. Ricardo Tepe Atoche	813,960.00	1'172,912.85	210 días Calendarios	19/06/2007	22/02/2008	100.00	Culminada Por Recepcionar
8.-	Mejoramiento Emisor Sur Ø 16" Calles Bolívar - Conroy y Prolongación Tupac Amaru (1,200 ml)	Monsefu	(R) Ing. José Quiñones Yahiro (S) Ing. José Barba Mayqu	550,000.00	688,617.23	165 días Calendarios	26/03/2007	-	84.00	En Ejecución
9.-	Mejoramiento Colector Mariscal Nieto y Faustino Sarmiento Ø 21" - 24"	Chiclayo	(R) Ing. Max Araujo Farro (S) Ing. Hugo Burga Rangel	326,800.00	496,413.14	90 días Calendarios	12/11/2007	-	61.05	En Ejecución
10.-	Mejoramiento Colector Principal Av. La Unión Ø 28" - La Victoria	Chiclayo	(R) Ing. Cesar Zapatei Sorraluz (S) Ing. Hugo Burga Rangel	201,610.00	341,452.52	60 días Calendarios	07/08/2007	12/02/2008	100.00	Culminada Por Recepcionar

Fecha : Chiclayo, 14 de Marzo del 2008

I.A.M.T - GT/S.G.O





ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

GERENCIA TÉCNICA
SUB GERENCIA DE OBRAS

"SHOCK DE INVERSIONES 2006"

AVANCE FÍSICO : AL 29 DE FEBRERO DEL 2008

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA										
ITEM N°	P.J N°	PROYECTO DE INVERSIÓN	UBICACIÓN	ING. RESIDENTE	MONTO DEL PROYEC. S/	PLAZO DE EJECUC.	FECHA		AVANCE %	ESTADO SITUACIONAL
							INICIO	TERMINO REAL		
1	31674	Renovación de La Red de Agua Potable y Colector de La Calle Leticia y sus Transversales desde La Av. Saénz Peña hasta la Av. Balta	Chiclayo	Ing. José Perla Céspedes	1'349,116.98	150 días	19/02/2007	01/12/2007	100.00	Culminada Amp. De Obra en Aprobación
2	20244	Renovación Red Agua Potable y Alcantarillado PP.JJ San Francisco Buenos Aires - Chiclayo	Chiclayo	Ing. Teodoro Casas Pisfil	1'291,738.97	150 días	19/02/2007	25/08/2007	100.00	Culminada Por Recepcionar
3	25142	Renovación Red Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias P.J Diego Ferre - Chiclayo	Chiclayo	Ing. José Perla Céspedes	1'264,191.11	120 días	22/02/2007	-	97.00	Falta reponer Pavimento - Convenio con G.P.CH
4	25133	Renovación Red Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias P.J Muro - Chiclayo	Chiclayo	Ing. Percy Rivadeneyra Céspedes	1'063,991.24	120 días	15/02/2007	22/12/2007	100.00	Culminada Por Recepcionar
5	20252	Instalación Red de Agua Potable y Ampliación de Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias del Sector Villa Perpetuo Socorro - Puerto Eten	Puerto Eten	Ing. Alexander Vidaurre Pastor	1'047,659.64	150 días	26/02/2007	-	74.40	En Ejecución
6	30861	Renovación de la Red de Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias de la Urb. Chiclayo	Chiclayo	Ing. Victor Vera Ruiz	2'049,968.66	120 días	17/04/2007	-	92.50	La Obra se reinicio por la modalidad de Administración Directa el 14/01/2008, luego de la Resolución del Contrato Suscrito

Fecha : Chiclayo, 14 de Marzo del 2008

I.A.M.T - GT/S.G.O





ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A

OBRAS POR CONTRATA



ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

GERENCIA TÉCNICA
SUB GERENCIA DE OBRAS

"SHOCK INVERSIONES 2006"

AVANCE FÍSICO : AL 29 DE FEBRERO DEL 2008

OBRAS POR CONTRATA												
ITEM N°	P.I N°	PROYECTO DE INVERSIÓN	UBICACIÓN	ING. RESIDENTE (R) ING. SUPERVISOR (S)	CONTRATISTA	PRESUPUESTO DE OBRA S/.	MONTO CONTRATATADO S/.	PLAZO DE EJECUC.	FECHA		AVANCE %	ESTADO SITUACIONAL
									INICIO	TERM. REAL		
1	10908	Mejoramiento de la Laguna de Estabilización de Ilimo y Construcción de Emisor Ø 8" al Dren Marcelo - Ilimo	Ilimo	(R) Ing. José Valqui Tapia (S) Ing. Jorge Luis Portilla Sampén	Corporación Leo	1'177,200.46	1'182,257.96	120 días	24/04/2007	10/11/2007	100.00	Cumplida por Receptor
2	21802	Instalación Red de Alcantarillado y Ampliación de Red de Agua Potable de los Poblados Jóvenes Miraflores y san Andrés -Zaña	Zaña	(R) Ing. Carlos F. Raffo Ramirez (S) Ing. José H. Quintana Acuña	Consortio Zaña	1'831,679.20	1'841,979.20	240 días	07/06/2007	06/02/2008	100.00	Cumplida por Receptor
3	28479	Mejoramiento del Colector Sur (UNPRG) y Colector Ramon Castilla de la Ciudad de Lambayeque	Lambayeque	-	Consortio Royal	1'873,981.00	2'000,605.78	-	-	-	-	-
4	28947	Construcción Planta de Tratamiento Agua Residuales de la Localidad de Oyotun	Oyotun	-	Construtora San Juan	1'270,988.00	1'312,921.85	-	-	-	-	-
5	28582	Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del C.P Capote - Pical	Pical	-	Consortio Salomón	1'771,127.00	1'516,926.61	-	-	-	-	-

OBSERVACIONES:

I.A.M.T - GT/S.G.O

- Item 3.- La Obra del P.I.N° 28479: Resolución Administrativa de Contrato - Liquidación de Obra - Determinación por Administración Directa
- Item 4.- La Obra del P.I.N° 28947: Por iniciar Reformulación del Expediente Técnico - Re evaluación OPI-UF (Nuevos Componentes)
- Item 5.- La Obra del P.I.N° 28582: Resolución Administrativo de Contrato

Fecha : Chiclayo, 14 de Marzo del 2008





ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

GERENCIA TÉCNICA
SUB GERENCIA DE OBRAS

SHOCK INVERSIONES 2007

AVANCE FÍSICO : AL 29 FEBRERO DEL 2008

OBRAS POR CONTRATA												
ITEM N°	SNP N°	PROYECTO DE INVERSIÓN	UBICACIÓN	IVO. RESIDENTE (R) IVO. SUPERVISOR (S)	CONTRATISTA	PRESUPUESTO EXP. TÉCNICO SI.	MONTO CONTRATADO SI.	PLAZO DE EJECUC.	FECHA		AVANCE %	ESTADO SITUACIONAL
									INICIO	TERMINO PROG.		
1	24381	Ampliación de la Red de Agua Potable y Alcantarillado Con Conexiones Domiciliarias del P.J San Luis -Mochumi	Mochumi	(R) Victor Manuel Gonzales Medina (S) Cesar Zapata Sorlatz	Construtora San Juan S.R.L.	745,887.08	871,298.35	120 días	30/11/2007	28/03/2008	78.91	En Ejecución
2	24507	Ampliación y Reforzamiento de Redes de Agua Potable e Instalaciones de Redes de Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias de la Habilitación Urb. Salamanca I Etapa.	J. L. Ortiz	(R) Ing. Wilmar Morales Portilla (S) Ing. Jorge Luis Portilla Sampén	Corporación Cesar's S.A.C	726,681.81	726,681.81	90 días	20/11/2007	17/02/2008	100.00	Culminada Por Recepcionar
3	17704	Ampliación y Reforzamiento Redes Agua Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias PP.JJ Las Flores de la Pradera y Miguel Angel Barba Grosso	Pimental	(R) Ing. Luis Francisco Arce Rojas (S) Ing. Gerardo Enrique Alegria Diazabal	Corporación Cesar's S.A.C	872,874.41	872,874.41	120 días	06/02/2008	04/06/2008	2.83	En Ejecución
4	38340	Instalación de la Red de Agua Potable, Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias del AA.HH Nuevo Campón - Chiclayo	Chiclayo	(R) Ing. Juan Belcer Quiroz Mejo (S) Ing. Maximiliano Sanchez Villanueva	Consorcio Lambayeque	922,196.09	829,878.48	120 días	-	-	0.00	Por iniciar
5	35811	Ampliación de Redes de Agua Potable con Conexiones Domiciliarias del P.J Saúl Cantoral Humari y Mejoramiento del Servicio Este de la Ciudad de Chiclayo	Chiclayo	(R) Ing. Wilmar Santiago Morales Portilla (S) Ing. Jorge Luis Portilla sampén	Consorcio Lambayeque	756,227.85	680,604.89	90 días	-	-	0.00	Por iniciar
6	34323	Ampliación de Redes de Agua Potable, Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias en la U.V. Ernesto Vilchez Alcantara	Ferreñafe	(R) Ing. Fernando Arturo Elias Zulueta (S) Ing. Nector Raul Salinas Viquez	Consorcio Concha Diaz Diaz Carlos Fernando	1'148,076.55	1'033,266.90	150 días	15/02/2008	13/07/2008	3.44	En Ejecución

Fecha : Chiclayo, 14 de Marzo del 2008

I.A.M.T - GT/S.G.O

