



ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS
DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE

GERENCIA TÉCNICA – SUB. GERENCIA DE OBRAS

ESTADO SITUACIONAL Y AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS DE LOS PROGRAMAS FENÓMENO EL NIÑO Y SHOCK DE INVERSIONES AL 30 DE ABRIL DEL 2008



GERENTE TÉCNICO

:ING. MANUEL IRIGOYEN TENORIO

SUB. GERENTE DE OBRAS

:ING. MAXIMILIANO SANCHEZ VILLANUEVA

CHICLAYO – MAYO DEL 2008

•
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA



ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

GERENCIA TÉCNICA
SUB GERENCIA DE OBRAS

"FENOMENO EL NIÑO 2006"

AVANCE FÍSICO : AL 30 DE ABRIL DEL 2008

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

ITEM N°	PROYECTO DE INVERSIÓN	UBICACIÓN	ING.RESIDENTE (R) ING. SUPERVISOR (S)	MONTO DE TRANSF. S/ DEL G.R.L	MONTO EXPEDIENTE TÉCNICO S/	PLAZO DE EJECUC. EX. TÉCNICO	FECHA		AVANCE %	ESTADO SITUACIONAL
							INICIO	TERMINO REAL		
1.-	Mejoramiento Colector Ø 16" Parque Industrial	Pimentel	(R) Ing. Abelardo de la Torre Seminario (S) Ing. Gerardo Alegria Olazabal	453,740.00	486,287.95	60 días Calendarios	02/07/2007	14/11/2007	100.00	Recepcionada
2.-	Mejoramiento Emisor Sur Ø 14" (434.00ml) Ciudad Eten	Eten	(R) Ing. Cesar Zapatel Soraluz (S) Ing. Hugo Burga Rangel	250,000.00	346,051.82	180 días Calendarios	04/06/2007	10/11/2007	100.00	Recepcionada
3.-	Mejoramiento Colector Central Bolognesi C-1 Ø 24" Chiclayo	Chiclayo	(R) Ing. Pedro Urdiales Esqueche (S) Ing. Abelardo Cadenillas Sanchez	105,120.00	188,694.31	60 días Calendarios	06/02/2007	06/04/2007	100.00	Recepcionada
4.-	Mejoramiento del Emisor Sur Ø 10" (218.50ml)	Picsi	(R) Ing. Luis Gutierrez Cuba (S) Ing. Abelardo Cadenillas Sanchez	40,000.00	40,052.66	30 días Calendarios	14/02/2007	15/03/2007	100.00	Recepcionada
5.-	Mejoramiento Colector Principal Av. A.B.Legua - F. Belaunde Ø 16" - 28" - Chiclayo	Chiclayo	(R) Ing. Max Araujo Farro (S) Ing. Victor Aurelio Bravo Monje	264,500.00	399,840.60	90 días Calendarios	21/03/2007	19/07/2007	100.00	Recepcionada
6.-	Mejoramiento Colector Principal Av. Zarumilla Ø 40"-42"	Chiclayo	(R) Ing.Percy Rivadeneyra Cespedes (S) Ing. Ricardo Tepe Atoche	2'354,620.00	3'150,168.36	240 días Calendarios	20/08/2007	-	76.00	En Ejecución
7.-	Mejoramiento Colector Principal Panamá Ø 24"-28"-32"- J.L. Ortiz	J.L.Ortiz	(R) Ing. Victor Rodriguez Zelada (S) Ing. Ricardo Tepe Atoche	813,960.00	1'172,912.85	210 días Calendarios	19/06/2007	22/02/2008	100.00	Recepcionada
8.-	Mejoramiento Emisor Sur Ø 16" Calles Bolivar - Conroy y Prolongación Tupac Amaru (1,200 ml)	Monsefú	(R) Ing. José Quiñones Yahiro (S) Ing. José Barba Mayqui	550,000.00	868,617.23	185 días Calendarios	26/02/2007	-	86.50	Paralizada
9.-	Mejoramiento Colector Mariscal Nieto y Faustino Sarmiento Ø 21" - 24"	Chiclayo	(R) Ing. Maximiliano Sanchez Villanueva (S) Ing. Hugo Burga Rangel	326,800.00	496,413.14	90 días Calendarios	12/11/2007	-	76.19	Trabajos de Saneamiento Culinados al 100%, faltando la Reposición del Pavimento
10.-	Mejoramiento Colector Principal Av. La Unión Ø 28" - La Victoria	Chiclayo	(R) Ing. Cesar Zapatel Soraluz (S) Ing. Hugo Burga Rangel	201,610.00	341,452.52	60 días Calendarios	07/08/2007	12/02/2008	100.00	Recepcionada

Fecha : Chiclayo, 09 de Mayo del 2008

EPSEL S.A.

Ing. Maximiliano Sanchez Villanueva
REG. N.º 10, N.º 22014
Sub-Gerente de Obras Catastro Técnico

I.A.M.T - GT/S.G.O



ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

GERENCIA TÉCNICA
SUB GERENCIA DE OBRAS

"SHOCK DE INVERSIONES 2006"

AVANCE FÍSICO : AL 30 DE ABRIL DEL 2008

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

ITEM N°	SNIP N°	PROYECTO DE INVERSIÓN	UBICACIÓN	ING. RESIDENTE	MONTO DEL PROYEC. S/	PLAZO DE EJECUC.	FECHA		AVANCE %	ESTADO SITUACIONAL
							INICIO	TERMINO REAL		
1	31874	Renovación de La Red de Agua Potable y Colector de La Calle Leticia y sus Transversales desde La Av. Saénz Peña hasta la Av. Balta	Chiclayo	Ing. José Perla Céspedes	1'349,118.98	150 días	19/02/2007	01/12/2007	100.00	Culminada
2	20244	Renovación Red Agua Potable y Alcantarillado PP.JJ San Francisco Buenos Aires - Chiclayo	Chiclayo	Ing. Teodoro Casas Pisfil	1'291,738.97	150 días	19/02/2007	25/08/2007	100.00	Por Recepcionar
3	25142	Renovación Red Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias P.J Diego Ferre - Chiclayo	Chiclayo	Ing. José Perla Céspedes	1'264,191.11	120 días	22/02/2007	21/09/2007	97.00	Las Obras de Saneamiento concluidas al 100% , Falta reponer Pavimento - Convenio con G.P.CH
4	25133	Renovación Red Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias P.J Muro - Chiclayo	Chiclayo	Ing. Percy Rivadeneyra Céspedes	1'063,991.24	120 días	15/02/2007	22/12/2007	100.00	Recepcionada
5	20252	Instalación Red de Agua Potable y Ampliación de Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias del Sector Villa Perpetuo Socorro - Puerto Eten	Puerto Eten	Ing. Victor Rodriguez Zelada	1'047,659.64	150 días	26/02/2007	-	79.44	En Ejecución
6	30861	Renovación de la Red de Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias de la Urb. Chiclayo	Chiclayo	Ing. Victor Vera Ruiz	2'049,968.88	120 días	17/04/2007	15/04/2008	94.00	La Obra se reinicio por la modalidad de Administración Directa el 14/01/2008, luego de la Resolución del Contrato Suscrito. Las obras de Saneamiento culminadas al 100%, faltando la reposición del Pavimento - Convenio con G.P.CH

Fecha : Chiclayo, 09 de Mayo del 2008

EPSEL S.A.

Ing. Maximiliano Sánchez Villanueva
 N° 10.000.000 N° 22814
 Sub Gerencia de Obras y Catastro Técnico

I.A.M.T - GT/S.G.O



ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

GERENCIA TÉCNICA
SUB GERENCIA DE OBRAS

SHOCK INVERSIONES 2007

AVANCE FÍSICO : AL 30 DE ABRIL DEL 2008

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA										
ITEM N°	SNP N°	PROYECTO DE INVERSIÓN	UBICACIÓN	ING. RESIDENTE	MONTO DEL PROYECTO SI/	PLAZO DE EJECUC.	FECHA		AVANCE %	ESTADO SITUACIONAL
							INICIO	TERMINO PROG.		
1.-	9310	Ampliación de Redes de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias del P.J Fanny Abanto Calle - Chiclayo	Chiclayo	Ing. Abelardo De La Torre Seminario	1'080,034.12	150 días Calendarios	08/03/2008	04/08/2008	21.38	En Ejecución
2.-	27277	Instalación de Red de Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias del PP.JJ. La Unión, Localidad de Mocupe	Mocupe	Ing. Victor Rodriguez Zelada	178,433.40	45 días Calendarios	10/03/2008	24/04/2008	100.00	Culminada

Fecha : Chiclayo, 09 de Mayo del 2008

I.A.M.T - GT/S.G.O

EPSEL S.A.

Ing. Maximiliano Sánchez Villanueva
REG. C.I.D. N° 22214
Sub Gerente de Obras y Catastro Técnicas

OBRAS POR CONTRATA



ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

GERENCIA TÉCNICA
SUB GERENCIA DE OBRAS

SHOCK INVERSIONES 2007

AVANCE FÍSICO : AL 30 DE ABRIL DEL 2008

OBRAS POR CONTRATA

ITEM N°	SNIP N°	PROYECTO DE INVERSIÓN	UBICACIÓN	ING. RESIDENTE (R) ING. SUPERVISOR (S)	CONTRATISTA	PRESUPUESTO EXP. TÉCNICO S/.	MONTO CONTRATADO S/.	PLAZO DE EJECUC.	FECHA		AVANCE %	ESTADO SITUACIONAL
									INICIO	TERMINO PROG.		
1	24381	Ampliación de la Red de Agua Potable y Alcantarillado Con Conexiones Domiciliarias del P.J San Luis -Mochumi	Mochumi	(R) Victor Manuel Gonzales Medina (S) Cesar Zapatei Soruluz	Constructora San Juan S.R.L	745,887.05	671,298.35	120 días	30/11/2007	28/03/2008	100.00	Culminada Por Recepcionar
2	24507	Ampliación y Reforzamiento de Redes de Agua Potable e Instalaciones de Redes de Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias de la Habitación Urb. Salamanca I Etapa.	J. L. Ortiz	(R) Ing. Wilmar Morales Portilla (S) Ing. Jorge Luis Portilla Sampén	Corporación Cesar's S.A.C	726,681.81	726,681.81	90 días	20/11/2007	17/02/2008	100.00	Recepcionada
3	17704	Ampliación y Reforzamiento Redes Agua Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias PP-JJ Las Flores de la Pradera y Miguel Angel Bartra Grosso	Pimentel	(R) Ing. Cesar Revollo Mendoza (S) Ing. Gerardo Enrique Alegría Olazábal	Corporación Cesar's S.A.C	872,974.41	872,974.41	120 días	06/02/2008	04/06/2008	84.03	En Ejecución
4	38340	Instalación de la Red de Agua Potable, Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias del AA.HH Nuevo Cerropón - Chiclayo	Chiclayo	(R) Ing. Juan Belcer Quiroz Mego (S) Ing. Norberth M. Bustamante Mondragón	Consorcio Lambayeque	922,196.09	828,976.48	120 días	-	-	1.00	Inicio de plazo Contractual Sujeto al Otorgamiento del Adelanto Directo
5	35811	Ampliación de Redes de Agua Potable con Conexiones Domiciliarias del P.J Saul Cantoral Huamani y Mejoramiento del Servicio Este de la Ciudad de Chiclayo	Chiclayo	(R) Ing. Wilmar Santiago Morales Portilla (S) Ing. Jorge Luis Portilla sampén	Consorcio Lambayeque	756,227.65	680,604.89	90 días	17/04/2008	15/07/2008	29.95	En Ejecución
6	34325	Ampliación de Redes de Agua Potable, Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias en la U.V Ernesto Vélchez Alcantara	Ferreñafe	(R) Ing. Cesar Morante Pastor (S) Ing. Nestor Raul Salinas Vasquez	Consorcio Concisa Diaz Diaz Carlos Fernando	1'148,076.55	1'033,268.90	150 días	15/02/2008	13/07/2008	50.29	En Ejecución

Fecha : Chiclayo, 09 de Mayo del 2008

I.A.M.T - GT/S.G.O

EPSEL S.A.

Ing. Maximiliano Sánchez Villanueva
R.C. N.º 28814
Ingeniero de Obras y Catastro Técnico