



ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS  
DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE

## **GERENCIA TÉCNICA – SUB. GERENCIA DE OBRAS**

### **ESTADO SITUACIONAL Y AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS DE LOS PROGRAMAS FENÓMENO EL NIÑO Y SHOCK DE INVERSIONES AL 31 DE MARZO DEL 2008**



GERENTE TÉCNICO

:ING. MANUEL IRIGOYEN TENORIO

SUB. GERENTE DE OBRAS

:ING. MAXIMILIANO SANCHEZ VILLANUEVA

CHICLAYO – ABRIL DEL 2008

## OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA



ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

GERENCIA TÉCNICA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

## "FENOMENO EL NIÑO 2006"

AVANCE FÍSICO : AL 31 DE MARZO DEL 2008

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA										
ITEM N°	PROYECTO DE INVERSIÓN	UBICACIÓN	ING.RESIDENTE ( R ) ING. SUPERVISOR ( S )	MONTO DE TRANSF. S/ DEL O.R.L.	MONTO EXPEDIENTE TÉCNICO S/:	PLAZO DE EJECUC. EX. TÉCNICO	FECHA		AVANCE %	ESTADO SITUACIONAL
							INICIO	TERMINO REAL		
1.-	Mejoramiento Colector Ø 16" Parque Industrial	Pimentel	( R ) Ing. Abelardo de la Torre Seminario ( S ) Ing. Gerardo Alegría Olazabal	453,740.00	486,287.95	60 días Calendarios	02/07/2007	14/11/2007	100.00	Recepcionada
2.-	Mejoramiento Emisor Sur Ø 14" (434.00ml) Ciudad Eten	Eten	( R ) Ing. Cesar Zapatel Soraluz ( S ) Ing. Hugo Burga Rangel	250,000.00	346,051.82	180 días Calendarios	04/06/2007	10/11/2007	100.00	Recepcionada
3.-	Mejoramiento Colector Central Bolognesi C-1 Ø 24" - Chiclayo	Chiclayo	( R ) Ing. Pedro Urdiales Esqueche ( S ) Ing. Abelardo Cadenillas Sanchez	105,120.00	188,694.31	60 días Calendarios	08/02/2007	08/04/2007	100.00	Recepcionada
4.-	Mejoramiento del Emisor Sur Ø 10" (218,50ml)	Picsi	( R ) Ing. Luis Gutierrez Cuba ( S ) Ing. Abelardo Cadenillas Sanchez	40,000.00	40,052.66	30 días Calendarios	14/02/2007	15/03/2007	100.00	Recepcionada
5.-	Mejoramiento Colector Principal Av. A.B.Legua - F. Belaunde Ø16" - 28" - Chiclayo	Chiclayo	( R ) Ing. Max Araujo Farro ( S ) Ing. Victor Aurelio Bravo Monje	264,500.00	399,840.60	90 días Calendarios	21/03/2007	19/07/2007	100.00	Recepcionada
6.-	Mejoramiento Colector Principal Av. Zarumilla Ø 40"-42"	Chiclayo	( R ) Ing. Percy Rivadeneyra Céspedes ( S ) Ing. Ricardo Tepe Atoche	2'354,620.00	3'150,168.36	240 días Calendarios	20/08/2007	15/04/2008 programada	74.38	En Ejecución
7.-	Mejoramiento Colector Principal Panamá Ø 24"-28"-32"- J.L. Ortiz	J.L.Ortiz	( R ) Ing. Victor Rodríguez Zelada ( S ) Ing. Ricardo Tepe Atoche	813,980.00	1'172,912.85	210 días Calendarios	19/06/2007	22/02/2008	100.00	Recepcionada
8.-	Mejoramiento Emisor Sur Ø 16" Calles Bolívar - Conroy y Prolongación Tupac Amaru (1,200 ml)	Monsefú	( R ) Ing. José Quiñones Yahiro ( S ) Ing. José Barba Mayqui	550,000.00	888,617.23	165 días Calendarios	28/02/2007	-	85.00	En Ejecución
9.-	Mejoramiento Colector Mariscal Nieto y Faustino Sarmiento Ø 21" - 24"	Chiclayo	( R ) Ing. Max Araujo Farro ( S ) Ing. Hugo Burga Rangel	326,800.00	496,413.14	90 días Calendarios	12/11/2007	-	66.59	En Ejecución
10.-	Mejoramiento Colector Principal Av. La Unión Ø 28" - La Victoria	Chiclayo	( R ) Ing. Cesar Zapatel Soraluz ( S ) Ing. Hugo Burga Rangel	201,610.00	341,452.52	60 días Calendarios	07/08/2007	12/02/2008	100.00	Recepcionada

Fecha : Chiclayo, 09 de Abril del 2008



I.A.M.T - GT/S.G.O



ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE BANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

GERENCIA TÉCNICA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

## 'SHOCK DE INVERSIONES 2006'

AVANCE FÍSICO AL 31 DE MARZO DEL 2008

### OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

ITEM N°	P.I. N°	PROYECTO DE INVERSIÓN	UBICACIÓN	ING. RESPONSABLE	MONTO DEL PROYEC. S/	PLAZO DE EJECUC.	FECHA		AVANCE %	ESTADO SITUACIONAL
							INICIO	TERMINO REAL		
1	31974	Renovación de La Red de Agua Potable y Colector de La Calle Leboa y sus Transversales desde La Av. Sáenz Peña hasta la Av. Bala	Chiclayo	Ing. José Perla Casapedes	1'349,116.98	150 días	19/02/2007	01/12/2007	100.00	Cumple
2	20244	Renovación Red Agua Potable y Alcantarillado PP.UJ San Francisco Buenos Aires - Chiclayo	Chiclayo	Ing. Teodoro Casas Piel	1'291,738.97	150 días	19/02/2007	25/08/2007	100.00	Cumple Por Receptor
3	25142	Renovación Red Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones Domiciliares P.J Diego Ferré - Chiclayo	Chiclayo	Ing. José Perla Casapedes	1'254,181.11	120 días	22/02/2007	-	97.00	Las Obras de Baneamiento concluidas al 100% . Faltó realizar Pago de Convenio con G.P.C.H
4	25133	Renovación Red Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones Domiciliares P.J Muro - Chiclayo	Chiclayo	Ing. Percy Rivasdeyra Casapedes	1'083,991.24	120 días	15/02/2007	22/12/2007	100.00	Receptor
5	20252	Instalación Red de Agua Potable y Ampliación de Alcantarillado con Conexiones Domiciliares del Sector Villa Perpetuo Socorro - Puerto Eten	Puerto Eten	Ing. Alexander Vidaura Pastor	1'047,659.64	150 días	26/02/2007	-	78.85	En Ejecución
6	30001	Renovación de la Red de Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones Domiciliares de la Urb. Chiclayo	Chiclayo	Ing. Víctor Vera Ruiz	2'049,896.68	120 días	17/04/2007	-	94.00	La Obra se realizó por la modalidad de Administración Directa el 14/01/2008 luego de la Resolución del Contrato Suavito Las obras de Baneamiento concluidas al 100%, faltando la recepción del Pago de Convenio con G.P.C.H

Fecha: Chiclayo, 09 de Abril del 2008

I.A.M.T. - G.T.S.G.O





ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

GERENCIA TÉCNICA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

## SHOCK INVERSIONES 2007

AVANCE FÍSICO : AL 31 DE MARZO DEL 2008

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA									
ITEM N°	PROYECTO DE INVERSIÓN	UBICACIÓN	ING. RESIDENTE	MONTO EXPEDIENTE TÉCNICO S/	PLAZO DE EJECUC. DEL TÉCNICO	FECHA		AVANCE %	ESTADO SITUACIONAL
						INICIO	TERMINO PROGRAMADA		
1.-	Ampliación de Redes de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias del P.J Fanny Abanto Calle - Chiclayo	Chiclayo	Ing. Abelardo De La Torre Seminario	1'080,034.12	180 días Calendaría	08/03/2008	04/08/2008	7.85	En Ejecución
2.-	Instalación de Red de Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias del PP.JJ. La Unión, Localidad de Mocupe	Mocupe	Ing. Victor Rodriguez Zeleda	178,433.40	45 días Calendaría	10/03/2008	24/04/2008	61.80	En Ejecución

Fecha : Chiclayo, 09 de Abril del 2008

I.A.M.T - GT/S.G.O



# OBRAS POR CONTRATA



ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

GERENCIA TÉCNICA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

## 'SHOCK INVERSIONES 2006'

AVANCE FÍSICO : AL 31 DE MARZO DEL 2008

### OBRAS POR CONTRATA

ITEM N°	P.I N°	PROYECTO DE INVERSIÓN	UBICACIÓN	ING. RESIDENTE (R) / ING. SUPERVISOR (S)	CONTRATISTA	PRESUPUESTO DE OBRA S/	MONTO CONTRATADO S/	PLAZO DE EJECUC.	FECHA		AVANCE %	ESTADO SITUACIONAL
									INICIO	TERMINAL		
1	10908	Mejoramiento de la Laguna de Estabilización de lodo y Construcción de Emisor Q 2' al Oren Maricao - lodo	lodo	(R) Ing. José Valqui Tapia (S) Ing. Jorge Luis Portillo Sempén	Corporación Leo	1 177,200.46	1 182,257.96	120 días	24/04/2007	10/11/2007	100.00	Culminada por Recepcional
2	21802	Instalación Red de Alcantarillado y Anclaje de Red de Agua Potable de las Pucallás Jóvenes Miraflores y San Andrés - Zaña	Zaña	(R) Ing. Carlos F. Raffin Ramirez (S) Ing. José H. Quintana Acuña	Consorcio Zaña	1 631,979.20	1 641,979.20	240 días	07/06/2007	30/02/2008	100.00	Recepcional
3	20479	Mejoramiento del Colector Sur (UMPHQ) y Colector Ramon Castilla de la Ciudad de Lambayeque	Lambayeque	-	Constructora Royal	1 673,081.00	2 000,808.78	-	-	-	-	-
4	20947	Construcción Planta de Tratamiento Agua Residuales de la Localidad de Oytun	Oytun	-	Constructora San Juan	1 270,088.00	1 312,021.80	-	-	-	-	-
5	20582	Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del C.P. Ceceño - Pico	Pico	-	Consorcio Salcedo	1 771,127.00	1 916,826.61	-	-	-	-	-

**OBSERVACIONES:**

I.A.M.T. - Q116.0.0

Item 3.- La Obra del P.I. N° 20479: Resolución Administrativa de Contrato - Liquidación de Obra - Determinación por Administración Directa

Item 4.- La Obra del P.I. N° 20947: Por iniciar Reformulación del Expediente Técnico - Re-evaluación CPI-UF (Nuevos Componentes)

Item 5.- La Obra del P.I. N° 20582: Resolución Administrativa de Contrato

Fecha : Chiclayo, 09 de Abril del 2008





ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYQUE S.A.

GERENCIA TÉCNICA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

## SHOCK INVERSIONES 2007

AVANCE FÍSICO : AL 31 DE MARZO DEL 2008

### OBRAS POR CONTRATA

ITEM N°	SUP N°	PROYECTO DE INVERSIÓN	UBICACIÓN	ING. RESIDENTE (R) ING. SUPERVISOR (S)	CONTRATISTA	PRESUPUESTO ESP. TÉCNICO S/	MONTO CONTRATADO S/	PLAZO DE EJECUC.	FECHA		AVANCE %	ESTADO SITUACIONAL
									INICIO	TERMINO PROJ.		
1	34381	Ampliación de la Red de Agua Potable y Alcantarillado Con Conexiones Domiciliares del P.U. San Luis Alchumi	Mochumi	(R) Victor Manuel Gonzalez Medina (S) Cesar Zapata Sorokuc	Constructora San Juan S.R.L.	145.887,58	871.268,38	120 días	30/11/2007	28/03/2008	100,00	Contratación Por Responsable
2	34307	Ampliación y Reforzamiento de Redes de Agua Potable e Instalaciones de Redes de Alcantarillado y Conexiones Domiciliares de la Habilitación Urb. Salsamora I Etapa.	J. L. Oña	(R) Ing. Wimar Miralles Portillo (S) Ing. Jorge Luis Portillo Sampen	Corporación Cesar S.A.O	728.681,81	728.681,81	90 días	20/11/2007	17/03/2008	100,00	Responsable
3	17704	Ampliación y Reforzamiento Redes Agua Alcantarillado y Conexiones Domiciliares PP UU Las Flores de la Pradera y Miguel Angel Barba Grosso	Pimentel	(R) Ing. Luis Francisco Arce Rojas (S) Ing. Gerardo Enrique Alegre Diezfel	Corporación Cesar S.A.O	872.974,41	872.974,41	120 días	05/02/2008	04/08/2008	20,13	En Ejecución
4	38343	Instalación de la Red de Agua Potable, Alcantarillado y Conexiones Domiciliares del AA-HH Nuevo Campesino Chiclayo	Chiclayo	(R) Ing. Juan Severo Durio Mejo (S) Ing. Norberto M. Bustamante Montegón	Consorcio Lambayeque	922.198,29	829.978,48	120 días	-	-	1,20	Inicio de pago Contractual Sujeto al otorgamiento de Adecuado Directo Inicio de pago Contractual Sujeto al otorgamiento de Adecuado Directo
5	38811	Ampliación de Redes de Agua Potable con Conexiones Domiciliares del P.U. San Carlos Huamán y Mejoramiento del Servicio Este de la Ciudad de Chiclayo	Chiclayo	(R) Ing. Wimar Santiago Miralles Portillo (S) Ing. Jorge Luis Portillo Sampen	Consorcio Lambayeque	736.227,85	680.604,89	90 días	-	-	9,44	Contractual Sujeto al otorgamiento de Adecuado Directo
6	34323	Ampliación de Redes de Agua Potable, Alcantarillado y Conexiones Domiciliares en la U.V. Granito, Vitales Alcantara	Hereñafe	(R) Ing. Fernando Arturo Elias Zuñiga (S) Ing. Néstor Paul Salinas Valverde	Consorcio Conorte Das Das Carlos Fernando	1.148.278,88	1.035.288,80	180 días	18/02/2008	13/07/2008	21,17	En Ejecución

I.A.M.T - G.T.S.G.O

Fecha: Chiclayo, 09 de Abril del 2008

