



ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A

GERENCIA TÉCNICA – SUB. GERENCIA DE OBRAS

**ESTADO SITUACIONAL Y AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS DE  
LOS PROGRAMAS FENÓMENO EL NIÑO Y SHOCK DE  
INVERSIONES AL 31 DE MAYO DEL 2008**



GERENTE TÉCNICO

:ING. MANUEL IRIGOYEN TENORIO

SUB. GERENTE DE OBRAS

:ING. JORGE ALVARADO QUIROZ

*CHICLAYO – JUNIO DEL 2008*



ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

GERENCIA TÉCNICA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

## "FENOMENO EL NIÑO 2006"

AVANCE FÍSICO : AL 31 DE MAYO DEL 2008

CONVENIO DE APOYO INSTITUCIONAL N° 004-2007-GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE  
OBRAS EJECUTADAS POR EPSEL S.A

### OBRAS POR ENCARGO

| ITEM N° | PROYECTO DE INVERSIÓN   | UBICACIÓN  | ING.RESIDENTE ( R )<br>ING. SUPERVISOR ( S )                                     | MONTO DE TRANSF. M DEL G.R.L | MONTO EXPEDIENTE TÉCNICO M | PLAZO DE EJECUC. EL TÉCNICO | FECHA      |              | AVANCE % | ESTADO SITUACIONAL   |
|---------|---|------------|--|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------|--------------|----------|--|
|         |   |            |  |                              |                            |                             | INICIO     | TERMINO REAL |          |  |
| 1.-     | Mejoramiento Colector Ø 16" Parque Industrial   | Pimentel   | ( R ) Ing. Abelardo de la Torre Seminario<br>( S ) Ing. Gerardo Alegria Clazabal | 453,740.00                   | 486,287.95                 | 60 días<br>Calendarios      | 02/07/2007 | 14/11/2007   | 100.00   | Liquidada  |
| 2.-     | Mejoramiento Emisor Sur Ø 14" (434.00ml) Ciudad Eten  | Eten       | ( R ) Ing. Cesar Zapatef Soralez<br>( S ) Ing. Hugo Burga Rangel                 | 250,000.00                   | 346,051.82                 | 160 días<br>Calendarios     | 04/06/2007 | 10/11/2007   | 100.00   | Liquidada  |
| 3.-     | Mejoramiento Colector Central Bolognesi C-1 Ø 24" Chiclayo                                  | Chiclayo   | ( R ) Ing. Pedro Urdiales Esqueche<br>( S ) Ing. Abelardo Cadenillas Sanchez     | 105,120.00                   | 188,694.31                 | 60 días<br>Calendarios      | 06/02/2007 | 06/04/2007   | 100.00   | Liquidada  |
| 4.-     | Mejoramiento del Emisor Sur Ø 10" (218,50ml)  | Pisci      | ( R ) Ing. Luis Gutierrez Cuba<br>( S ) Ing. Abelardo Cadenillas Sanchez         | 40,000.00                    | 40,052.66                  | 30 días<br>Calendarios      | 14/02/2007 | 15/03/2007   | 100.00   | Liquidada  |
| 5.-     | Mejoramiento Colector Principal Av. A.B.Leguisa - F. Belaunde Ø16" - 28" - Chiclayo         | Chiclayo   | ( R ) Ing. Max Araujo Farro<br>( S ) Ing. Victor Aurelio Bravo Monje             | 264,500.00                   | 399,840.60                 | 90 días<br>Calendarios      | 21/03/2007 | 19/07/2007   | 100.00   | Liquidación en Proceso   |
| 6.-     | Mejoramiento Colector Principal Av. Zarumilla Ø 40"-42"                                     | Chiclayo   | ( R ) Ing. Percy Rivadeneira Cespedes<br>( S ) Ing. Ricardo Tepe Atoche          | 2,354,620.00                 | 3,150,168.36               | 240 días<br>Calendarios     | 20/08/2007 | -            | 74.38    | El G.P.CH esta ejecutando los Trabajos de Reposición del Pavimento Asfáltico - Via Convenio EPSEL S.A - G.P.CH |
| 7.-     | Mejoramiento Colector Principal Panamá Ø 24"-28"-32" - J.L. Ortiz                           | J.L. Ortiz | ( R ) Ing. Victor Rodriguez Zelada<br>( S ) Ing. Ricardo Tepe Atoche             | 813,960.00                   | 1,172,912.85               | 210 días<br>Calendarios     | 19/06/2007 | 22/02/2008   | 100.00   | Liquidación en Proceso   |
| 8.-     | Mejoramiento Emisor Sur Ø 16" Calles Bolivar - Conroy y Prolongación Tupac Amaru (1,200 ml) | Monsefú    | ( R ) Ing. José Quiñones Yahiro<br>( S ) Ing. José Barba Mayqui                  | 550,000.00                   | 868,617.23                 | 165 días<br>Calendarios     | 26/02/2007 | -            | 88.00    | En Ejecución   |
| 9.-     | Mejoramiento Colector Mariscal Nieto y Faustino Sarmiento Ø 21" - 24"                       | Chiclayo   | ( R ) Ing. Maximiliano Sanchez Villanueva<br>( S ) Ing. Hugo Burga Rangel        | 326,800.00                   | 496,413.14                 | 90 días<br>Calendarios      | 12/11/2007 | -            | 76.19    | *- Obra de Saneamiento al 100%<br>*- Por Receptor.<br>*- Falta Reponer Pavimento Convenio con G.P.CH           |
| 10.-    | Mejoramiento Colector Principal Av. La Unión Ø 28" - La Victoria                            | Chiclayo   | ( R ) Ing. Cesar Zapatef Soralez<br>( S ) Ing. Hugo Burga Rangel                 | 201,610.00                   | 341,452.52                 | 60 días<br>Calendarios      | 07/08/2007 | 12/02/2008   | 100.00   | Liquidada  |

Nota: Faltan Visaciones de Resoluciones de Liquidación

Fecha : Chiclayo, 05 de Junio del 2008



I.A.M.T - G.T/S.G.O



ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

GERENCIA TÉCNICA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

## "SHOCK DE INVERSIONES 2006"

AVANCE FÍSICO : AL 31 DE MAYO DEL 2008

| OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA |        |   |             |                                 |                      |                  |            |              |          |  |
|----------------------------------|--------|---|-------------|---------------------------------|----------------------|------------------|------------|--------------|----------|--|
| ITEM N°                          | SNP N° | PROYECTO DE INVERSIÓN   | UBICACIÓN   | ING. RESIDENTE                  | MONTO DEL PROYEC. SI | PLAZO DE EJECUC. | FECHA      |              | AVANCE % | ESTADO SITUACIONAL   |
|                                  |        |   |             |                                 |                      |                  | INICIO     | TERMINO REAL |          |  |
| 1                                | 31674  | Renovación de La Red de Agua Potable y Colector de La Calle Leticia y sus Transversales desde La Av. Saénz Peña hasta la Av. Balta          | Chiclayo    | Ing. José Perla Céspedes        | 1'349,116.98         | 150 días         | 19/02/2007 | 01/12/2007   | 100.00   | Por Recepcionar  |
| 2                                | 20244  | Renovación Red Agua Potable y Alcantarillado PP.JJ San Francisco Buenos Aires - Chiclayo  | Chiclayo    | Ing. Teodoro Casas Pisfil       | 1'291,738.97         | 150 días         | 19/02/2007 | 25/08/2007   | 100.00   | Por Recepcionar  |
| 3                                | 25142  | Renovación Red Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias P.J Diego Ferre - Chiclayo  | Chiclayo    | Ing. José Perla Céspedes        | 1'264,191.11         | 120 días         | 22/02/2007 | 21/09/2007   | 97.00    | *- Obra de Saneamiento al 100%<br>*- Por Recepcionar<br>*- Falta Reponer Pavimento<br>Convenio con G.P.CH  |
| 4                                | 25133  | Renovación Red Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias P.J Muro - Chiclayo   | Chiclayo    | Ing. Percy Rivadeneira Céspedes | 1'063,991.24         | 120 días         | 15/02/2007 | 22/12/2007   | 100.00   | Por Liquidar   |
| 5                                | 20252  | Instalación Red de Agua Potable y Ampliación de Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias del Sector Villa Perpetuo Socorro - Puerto Eten | Puerto Eten | Ing. Victor Rodriguez Zelada    | 1'047,659.64         | 150 días         | 26/02/2007 | -            | 81.81    | En Ejecución   |
| 6                                | 30861  | Renovación de la Red de Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias de la Urb. Chiclayo                                      | Chiclayo    | Ing. Victor Vera Ruiz           | 2'049,968.86         | 120 días         | 17/04/2007 | 15/04/2008   | 94.00    | La Obra se reanició por la modalidad de Administración Directa el 14/01/2008, luego de la Resolución del Contrato Suscrito.<br>*- Obra de Saneamiento al 100%<br>*- Por Recepcionar<br>*- Falta Reponer Pavimento<br>Convenio con G.P.CH |

Fecha : Chiclayo, 05 de Junio del 2008



I.A.M.T - GT/S.G.O



ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

GERENCIA TÉCNICA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

## "SHOCK INVERSIONES 2006"

AVANCE FÍSICO : AL 31 DE MAYO DEL 2008

| OBRAS POR CONTRATA |         |   |            |   |                       |                         |                      |                  |            |            |          |                    |
|--------------------|---------|---|------------|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|------------------|------------|------------|----------|--------------------|
| ITEM N°            | SNIP N° | PROYECTO DE INVERSIÓN   | UBICACIÓN  | ING. RESIDENTE ( R )<br>ING. SUPERVISOR ( S )                           | CONTRATISTA           | PRESUPUESTO DE OBRA SI. | MONTO CONTRATADO SI. | PLAZO DE EJECUC. | FECHA      |            | AVANCE % | ESTADO SITUACIONAL |
|                    |         |   |            |   |                       |                         |                      |                  | INICIO     | TERM. REAL |          |                    |
| 1                  | 10908   | Mejoramiento de la Laguna de Estabilización de Ilimo y Construcción de Emisor Ø 8" al Dren Marcelo - Ilimo                  | Ilimo      | ( R ) Ing. José Valqui Tapia<br>( S ) Ing. Jorge Luis Portilla Sampén   | Corporación Leo       | 1'177,200.46            | 1'182,257.96         | 120 días         | 24/04/2007 | 10/11/2007 | 100.00   | Por Recepcionar    |
| 2                  | 21802   | Instalación Red de Alcantarillado y Ampliación de Red del Agua Potable de los Pueblos Jovenes Miraflores y san Andrés -Zaña | Zaña       | ( R ) Ing. Carlos F. Raffo Ramirez<br>( S ) Ing. José H. Quintana Acuña | Consorcio Zaña        | 1'631,979.20            | 1'641,979.20         | 240 días         | 07/06/2007 | 06/02/2008 | 100.00   | Por Recepcionar    |
| 3                  | 28479   | Mejoramiento del Colector Sur (UNPRG) y Colector Ramon Castilla de la Ciudad de Lambayeque                                  | Lambayeque | -   | Consorcio Royal       | 1'873,981.00            | 2'000,905.78         | -                | -          | -          | -        | -                  |
| 4                  | 28947   | Construcción Planta de Tratamiento Agua Residuales de la Localidad de Oyotun  | Oyotun     | -   | Constructora San Juan | 1'270,988.00            | 1'312,921.85         | -                | -          | -          | -        | -                  |
| 5                  | 28582   | Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del C.P Capote - Pisci  | Pisci      | -   | Consorcio Salomón     | 1'771,127.00            | 1'516,926.61         | -                | -          | -          | -        | -                  |

### OBSERVACIONES:

I.A.M.T - GT/S.G.O

- Item 3.- La Obra del P.I.N° 28479: Resolución Administrativa de Contrato - Liquidación de Obra - Determinación por Administración Directa
- Item 4.- La Obra del P.I.N° 28947: Por Iniciar Reformulación del Expediente Técnico - Re evaluación OPI-UF (Nuevos Componentes)
- Item 5.- La Obra del P.I.N° 28582: Resolución Administrativo de Contrato

Fecha : Chiclayo, 05 de Junio del 2008





ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

GERENCIA TÉCNICA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

## SHOCK INVERSIONES 2007

AVANCE FÍSICO : AL 31 DE MAYO DEL 2008

| OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA |         |  |           |                                     |                        |                      |            |               |          |                    |
|----------------------------------|---------|--|-----------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|------------|---------------|----------|--------------------|
| ITEM N°                          | SNIP N° | PROYECTO DE INVERSIÓN  | UBICACIÓN | ING. RESIDENTE                      | MONTO DEL PROYECTO SI. | PLAZO DE EJECUC.     | FECHA      |               | AVANCE % | ESTADO SITUACIONAL |
|                                  |         |  |           |                                     |                        |                      | INICIO     | TERMINO PROG. |          |                    |
| 1.-                              | 9310    | Ampliación de Redes de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias del P.J Fanny Abanto Calle - Chiclayo     | Chiclayo  | Ing. Abelardo De La Torre Seminario | 1'080,034.12           | 150 días Calendarios | 08/03/2008 | 04/08/2008    | 36.87    | En Ejecución       |
| 2.-                              | 27277   | Instalación de Red de Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias del PP.JJ. La Unión, Localidad de Mocupe | Mocupe    | Ing. Victor Rodríguez Zelada        | 178,433.40             | 45 días Calendarios  | 10/03/2008 | 24/04/2008    | 100.00   | Por Recepcionar    |

Fecha : Chiclayo, 05 de Junio del 2008

I.A.M.T - GT/S.G.O





ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A.

GERENCIA TÉCNICA  
SUB GERENCIA DE OBRAS

## SHOCK INVERSIONES 2007

AVANCE FÍSICO : AL 31 DE MAYO DEL 2008

| OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA |         |  |           |                                     |                        |                      |            |               |          |                    |
|----------------------------------|---------|--|-----------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|------------|---------------|----------|--------------------|
| ITEM N°                          | SNIP N° | PROYECTO DE INVERSIÓN  | UBICACIÓN | ING. RESIDENTE                      | MONTO DEL PROYECTO S/. | PLAZO DE EJECUC.     | FECHA      |               | AVANCE % | ESTADO SITUACIONAL |
|                                  |         |  |           |                                     |                        |                      | INICIO     | TERMINO PROG. |          |                    |
| 1.-                              | 9310    | Ampliación de Redes de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias del P.J Fanny Abanto Calle - Chiclayo     | Chiclayo  | Ing. Abelardo De La Torre Seminario | 1'080,034.12           | 150 días Calendarios | 08/03/2008 | 04/08/2008    | 36.87    | En Ejecución       |
| 2.-                              | 27277   | Instalación de Red de Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias del PP.JJ. La Unión, Localidad de Mocupe | Mocupe    | Ing. Victor Rodriguez Zelada        | 178,433.40             | 45 días Calendarios  | 10/03/2008 | 24/04/2008    | 100.00   | Por Recepcionar    |

Fecha : Chiclayo, 05 de Junio del 2008

I.A.M.T - GT/S.G.O

